

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年07月15日

計画の名称	串間市安全・安心の公園づくり（防災・安全）重点													
計画の期間	令和０４年度　～　令和０６年度　（３年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	串間市													
計画の目標	本市の総合運動公園施設は、供用開始以降３０年以上経過している施設が多く老朽化が顕著に表れている状況であるため、施設の改修や更新を行うとともに、大規模地震・津波に備えた都市機能の向上や多様化する市民ニーズに対応するための施設整備を行い、子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備を図る。 また、公園施設長寿命化計画に基づき施設の機能保全・向上を図り施設利用者の安全・安心の確保を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		108	A	108	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4当初		R6末
1	令和６年度までに、串間市総合運動公園において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、改築が必要な公園施設の割合を１５％（R3末）から１３％にする。 改築が必要な公園施設の割合（長寿命化計画期間内に施設の撤去・設置が必要な割合）	15%	%	13%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	串間市	直接	串間市	-	-	串間市公園施設長寿命化 対策支援事業	串間市総合運動公園室内体育 施設屋根改修等	串間市	■	■	■			108		策定済
											小計						108		
											合計						108		

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

串間市 都市建設課

事後評価の実施時期

事業終了後

公表の方法

串間市ホームページ

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

串間市総合運動公園において、施設の老朽化により改修等を行ってきたが、年次的な予算の確保が難しく目標達成には至らなかった。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

室内体育施設屋根改修を行ったことにより、施設利用者は増えており、施設の利用満足度は向上したと考えられる。

○ 特記事項（今後の方針等）

串間市総合運動公園以外の都市公園についても、老朽化が進んでいることから、引き続き公園長寿命化計画に基づき施設の機能保全・向上を図る。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	改築が必要な公園施設の割合		
	最 終 目標値	13%	改修が必要な施設を対応してきたが、予算の確保が難しく目標を達成できなかった。
	最 終 実績値	14%	